



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>1</b>					<b>Funções gerais</b>							<b>131 600</b>	<b>645 600</b>	<b>777 200</b>	<b>311 318,07</b>	<b>74 655,30</b>	<b>385 973,37</b>	<b>56,73</b>	<b>35,46</b>
<b>1.1.0</b>					<b>Serviços gerais de administração pública</b>							<b>116 350</b>	<b>474 600</b>	<b>590 950</b>	<b>311 318,07</b>	<b>64 762,90</b>	<b>376 080,97</b>	<b>55,66</b>	<b>41,68</b>
<b>1.1.1</b>					<b>Administração geral</b>							<b>116 350</b>	<b>474 600</b>	<b>590 950</b>	<b>311 318,07</b>	<b>64 762,90</b>	<b>376 080,97</b>	<b>55,66</b>	<b>41,68</b>
1.1.1	02	02.01.21 07.01.03.01	26	01/2014	Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços	E/A		100%		jan/14	dez/18	2 000	25 000	27 000	18 765,76	650,88	19 417	32,54	42,43
1.1.1	02	07.01.08	28	03/2014	Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia	O		100%		jan/14	dez/20	500	15 000	15 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.19 02.02.20 07.01.07 07.01.08	10	44/2016	Modernização Administrativa - Portugal 2020	O		100%		jan/16	dez/20	3 350	97 500	100 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.19 02.02.20 07.01.07 07.01.08	01	01/2017	Modernização Administrativa - Aquisição de Software e Hardware	O		15%	85%	jan/17	dez/20	12 200	26 000	38 200	0,00	9 601,07	9 601,07	78,70	25,13
1.1.1	02	07.01.08	01	01/2015	Licenciamento de software (Windows, Office, CoreCAL)	O		15%	85%	jan/15	dez/20	16 000	46 500	62 500	15 359,75	0,00	15 359,75	0,00	19,73
1.1.1	02	02.02.19 02.02.25 07.01.08	02	02/2015	Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico e alojamento do website da Autarquia	O		100%		jan/15	dez/20	31 100	115 500	146 600	62 778,77	21 832,00	84 610,77	70,20	40,41
1.1.1	02	07.01.07 07.01.08	02	2/2017	Aquisição de equipamento e software de registo de assiduidade	O		15%	85%	jan/17	dez/18	2 600	2 600	5 200	0,00	2 523,54	2 523,54	97,06	48,53
1.1.1	02	07.01.03.01	34	09/2014	Pavilhões Municipais da Zona Oficial - Obras de adaptação	E		100%		jan/14	dez/18	500	5 000	5 500	4 013,18	0,00	4 013,18	0,00	42,19
1.1.1	02	07.01.09	35	10/2014	Pavilhões Municipais Zona Oficial-Equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/18	500	2 500	3 000	2 407,11	0,00	2 407,11	0,00	44,52
1.1.1	02	02.02.25 07.01.08	38	13/2014	Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal	O		100%		jan/14	dez/18	1 000	9 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.07 02.02.25	39	14/2014	Espaços Wireless	O		100%		jan/14	dez/18	600	10 000	10 600	213,99	0,00	213,99	0,00	1,98
1.1.1	02	07.01.09 07.01.10.02	40	15/2014	Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo	O		100%		jan/15	dez/18	3 000	15 000	18 000	29 349,51	2 134,92	31 484,43	71,16	66,49
1.1.1	02	07.01.06.02 07.01.10.02	04	04/2015	Aquisição e reparação de viaturas e máquinas diversas	O		100%		jan/15	dez/18	34 000	35 000	69 000	65 800,92	24 665,47	90 466,39	72,55	67,11
1.1.1	02	07.01.10.02 07.01.15	09	56/2015	Aquisição de equipamento e outros bens de investimento	O		15%	85%	jan/15	dez/18	9 000	70 000	79 000	112 629,08	3 355,02	115 984,10	37,28	60,53



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>1.2.0</b>					<b>Segurança e ordem públicas</b>							<b>15 250</b>	<b>171 000</b>	<b>186 250</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,40</b>	<b>9 892,40</b>	<b>64,87</b>	<b>5,31</b>
<b>1.2.1</b>					<b>Proteção civil e luta contra incêndios</b>							<b>15 250</b>	<b>171 000</b>	<b>186 250</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,40</b>	<b>9 892,40</b>	<b>64,87</b>	<b>5,31</b>
1.2.1	02	07.01.15	09	17/2014	Serviço Municipal de Proteção Civil - Aquisição de equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	250	1 000	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	02	07.03.03.13	01	05/2015	Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aos fogos florestais e pontos de água	E		15%	85%	jan/15	dez/18	4 500	30 000	34 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	02	07.03.03.13	03	60/2015	Rede de Defesa das Florestas contra incêndios	E		15%	85%	set/15	dez/18	10 500	140 000	150 500	0,00	9 892,40	9 892,40	94,21	6,57
<b>2</b>					<b>Funções sociais</b>							<b>603 250</b>	<b>8 214 000</b>	<b>8 817 250</b>	<b>619 333,65</b>	<b>278 058,25</b>	<b>897 391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51</b>
<b>2.1.0</b>					<b>Educação</b>							<b>13 700</b>	<b>35 500</b>	<b>49 200</b>	<b>40 231,09</b>	<b>5 078,76</b>	<b>45 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>
<b>2.1.1</b>					<b>Ensino não superior</b>							<b>13 700</b>	<b>35 500</b>	<b>49 200</b>	<b>40 231,09</b>	<b>5 078,76</b>	<b>45 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	11	21/2014	Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares	E/A		100%		jan/14	dez/20	1 000	18 000	19 000	166,16	5,99	172,15	0,60	0,90
2.1.1	02	07.01.09	12	22/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	465,00	0,00	465,00	0,00	48,19
2.1.1	02	07.01.07	13	23/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático	O		100%		jan/14	dez/17	500	0	500	942,25	0,00	942,25	0,00	65,33
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	14	24/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares	E		100%		jan/14	dez/18	5 500	7 500	13 000	33 986,08	1 441,99	35 428,07	26,22	75,40
2.1.1	02	07.01.07 07.01.09	15	25/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	5 200	0	5 200	4 671,60	3 630,78	8 302,38	69,82	84,10
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	01	06/2015	Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares	E		100%		jan/14	dez/18	1 000	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.0</b>					<b>Habitação e serviços coletivos</b>							<b>454 250</b>	<b>7 734 500</b>	<b>8 188 750</b>	<b>453 028,16</b>	<b>242 457,36</b>	<b>695 485,52</b>	<b>53,38</b>	<b>8,05</b>
<b>2.4.1</b>					<b>Habitação</b>							<b>6 600</b>	<b>105 000</b>	<b>111 600</b>	<b>127 731,39</b>	<b>4 607,20</b>	<b>132 338,59</b>	<b>69,81</b>	<b>55,30</b>
2.4.1	02	07.01.02.03	03	26/2014	Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões	E		100%		jan/14	dez/18	100	50 000	50 100	43 661,93	0,00	43 661,93	0,00	46,57
2.4.1	02	02.01.21 07.01.02.03	04	27/2014	Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais municipais	E		100%		jan/14	dez/18	6 000	20 000	26 000	84 069,46	4 607,20	88 676,66	76,79	80,56
2.4.1	02	07.01.02.03	06	29/2014	Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga	E		100%		jan/14	dez/18	500	35 000	35 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.2</b>					<b>Ordenamento do território</b>							<b>339 500</b>	<b>6 329 500</b>	<b>6 669 000</b>	<b>221 002,36</b>	<b>168 686,99</b>	<b>389 689,35</b>	<b>49,69</b>	<b>5,66</b>
2.4.2	02	07.01.15	01	30/2014	Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração	O		100%		jan/14	dez/18	500	35 000	35 500	4 971,66	0,00	4 971,66	0,00	12,28
2.4.2	02	07.01.15	20	43/2016	Plano de Pomenor da Área de Expansão de Fontes	O		100%		jan/14	dez/18	500	5 000	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.01.15	02	31/2014	Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG)	O		100%		jan/14	dez/18	16 500	110 000	126 500	20 159,70	0,00	20 159,70	0,00	13,75
2.4.2	02	07.01.15	01	3/2017	Alteração do Plano de Pormenor da Zona Ofical de Santa Marta de Penaguião	O		100%		jan/14	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	03	32/2014	Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Conceiro - Sever	E		30%	70%	jan/14	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	05	34/2014	Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais	E		100%		jan/14	dez/18	500	15 000	15 500	2 424,33	0,00	2 424,33	0,00	13,53
2.4.2	02	07.03.03.05	07	36/2014	Requalificação de Parques e Miradouros	E		100%		jan/14	dez/18	500	47 500	48 000	25 017,18	0,00	25 017,18	0,00	34,26
2.4.2	02	07.01.15	08	37/2014	Aquisição e colocação de mobiliário urbano	O		100%		jan/14	dez/18	1 500		1 500	30 873,99	0,00	30 873,99	0,00	95,37
2.4.2	02	07.01.15	10	39/2014	Elaboração de projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/18	86 500	25 000	111 500	24 600,00	52 890,00	77 490,00	61,14	56,94
2.4.2	02	07.01.01 07.01.03.07 07.03.01	01	07/2015	Aquisição de terrenos e imóveis diversos	O		100%		jan/15	dez/18	91 000	125 000	216 000	109 245,50	77 082,40	186 327,90	84,71	86,26
2.4.2	02	07.03.03.01	02	08/2015	Reabilitação do Bairro dos Retomados - Medrões	E		50%	50%	jan/15	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	03	09/2015	Construção de Largo em Tabuadelo - Fontes	E		100%		jan/15	dez/18	500	145 000	145 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	05	11/2015	Requalificação dos espaços envolventes à Igreja Matriz de Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/18	500	40 000	40 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	08	14/2015	Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares	E		100%		jan/15	dez/18	500	30 000	30 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	01	1/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Aquisição do edifício	E		100%		jan/15	dez/18	500	150 000	150 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	02	2/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Elaboração do projeto	O		100%		set/15	dez/18	500	32 500	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	03	03/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Obras/construção civil	E		100%		jan/16	dez/19	500	400 000	400 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	05	5/2016	Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - Espaço Douro	E		15%	85%	jan/16	dez/19	500	2 750 000	2 750 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	6/2016	Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João de Mansilha - Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	32 500	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	7/2016	Miradouro - Espaço Douro Vivo	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	12 000	12 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	8/2016	Construção de Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	E		100%		jan/16	dez/18	500	85 000	85 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	09	9/2016	Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	435 000	435 500	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,84
2.4.2	02	07.01.03.07	10	10/2016	Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para fins turísticos	E		30%	70%	jan/17	dez/18	500	60 000	60 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	11	11/2016	Projeto de Reabilitação do Bairro de N.º. Sr.ª da Livração (Fontes)	E		100%		jan/17	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.03.03.05	16	16/2016	Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião	E		30%	70%	jan/16	dez/18	500	50 000	50 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	17	17/2016	Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes	E		100%		jan/16	dez/18	86 500	150 500	237 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	19	19/2016	Construção de Parque Infantil e requalificação da zona envolvente	E		100%		jan/16	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	02	4/2017	Construção do Largo no Lugar do Bairro Alto - Santa Comba	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	03	5/2017	Requalificação de espaços públicos - Aquisição de terrenos	E		100%		jan/17	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	04	6/2017	Requalificação de espaços públicos - Obras de construção	E		100%		jan/17	dez/18	39 000	10 000	49 000	0,00	38 714,59	38 714,59	99,27	79,01
2.4.2	02	07.03.03.01	05	7/2017	Prolongamento e pavimentação da Rua da Telhada -Sever	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	8/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de S. Pedro-Medrões	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	9/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de Nossa Senhora dos Remédios - Medrões	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	10/2017	Requalificação do Edifício do Estádio Municipal de Santa Marta	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	237 000	237 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	09	11/2017	Requalificação do Largo da Carreira - Fontes	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	10	12/2017	Requalificação do Cruzamento do Cabo de Vila - Fontes	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	11	13/2017	Requalificação do Cruzamento de Justos/Santuário	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	12	14/2017	Requalificação da Rua das Colmeias e da Costa da Fonte - Louredo	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	13	15/2017	Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	395 000	395 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	14	16/2017	Requalificação das margens da Ribeira D'Arcã e espaço público envolvente	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	290 000	290 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.01	15	17/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Aquisição de terrenos	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	20 000	20 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	16	18/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Construção	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	180 000	180 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	17	19/2017	Arranjo Urbanístico Espírito Santo - S. João de Lobrigos	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	410 000	410 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.3</b>					<b>Saneamento</b>							<b>31 600</b>	<b>156 500</b>	<b>188 100</b>	<b>25 237,42</b>	<b>9 877,03</b>	<b>35 114,45</b>	<b>31,26</b>	<b>16,46</b>
2.4.3	02	07.03.03.02	11	49/2014	Rede de águas residuais do Serrinho - Alvações do Corgo	O		100%		jan/14	dez/18	500	17 500	18 000	19 189,71	0,00	19 189,71	0,00	51,60
2.4.3	02	07.01.10.02	12	50/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	2 500	2 500	5 000	2 137,81	1 884,65	4 022,46	75,39	56,35
2.4.3	02	07.01.10.02	13	51/2014	Aquisição de caudalímetros	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	01	16/2015	Construção da rede de saneamento da Póvoa da Serra	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	45 000	45 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	02	17/2015	Prolongamento da rede de saneamento do Bairro Novo - Cumieira	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	03	18/2015	Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	30 000	30 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.3	02	02.01.21 07.03.03.02	01	20/2016	Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A		15%	85%	jan/15	dez/18	24 500	52 000	76 500	0,00	6 900,80	6 900,80	28,17	9,02
2.4.3	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.02	03	22/2016	Conservação e reparação da rede de saneamento	E/A		100%		jan/16	dez/18	2 100	9 500	11 600	3 909,90	1 091,58	5 001,48	51,98	32,25
<b>2.4.4</b>					<b>Abastecimento de água</b>							<b>36 950</b>	<b>67 500</b>	<b>104 450</b>	<b>37 710,12</b>	<b>29 336,10</b>	<b>67 046,22</b>	<b>79,39</b>	<b>47,16</b>
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	10	56/2014	Conservação da rede de abastecimento de água	E/A		100%		jan/14	dez/17	8 500		8 500	20 607,39	5 231,95	25 839,34	61,55	88,77
2.4.4	02	07.01.10.02	11	57/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	15 500	2 500	18 000	3 626,57	14 989,30	18 615,87	96,71	86,08
2.4.4	02	07.03.03.07	14	60/2014	Obras de requalificação nos Fontenários Públicos	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	07.01.10.02	15	61/2014	Aquisição de contadores de água	O		100%		jan/14	dez/17	2 000		2 000	5 450,26	1 530,25	6 980,51	76,51	93,69
2.4.4	02	07.01.10.02	01	20/2015	Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias	O		100%		jan/15	dez/17	250		250	8 025,90	0,00	8 025,90	0,00	96,98
2.4.4	02	02.01.21 06.02.01.01 07.03.03.07	02	21/2015	Construção de perímetros de proteção e licenciamento das captações de água	E/A		100%		jan/15	dez/18	1 400	7 000	8 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	04	26/2016	Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A		100%		jan/16	dez/18	600	52 000	52 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.07	05	27/2016	Reparação, conservação e pintura de depósitos de água	E/A		100%		jan/16	dez/18	8 200	6 000	14 200	0,00	7 584,60	7 584,60	92,50	53,41
<b>2.4.5</b>					<b>Resíduos sólidos</b>							<b>6 000</b>	<b>587 500</b>	<b>593 500</b>	<b>19 011,73</b>	<b>4 039,42</b>	<b>23 051,15</b>	<b>67,32</b>	<b>3,76</b>
2.4.5	02	07.01.10.02	06	63/2014	Aquisição de recipientes / contentores	O		100%		jan/14	dez/18	4 500	2 500	7 000	19 011,73	4 039,42	23 051,15	89,76	88,62
2.4.5	02	07.01.10.02	07	64/2014	Reparação e conservação de contentores subterrâneos	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	01	22/2015	Ecocentro - Aquisição de terrenos	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	03	24/2015	Ecocentro - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	585 000	585 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>2.4.6</b>					<b>Proteção do meio ambiente e conservação da natureza</b>							<b>33 600</b>	<b>488 500</b>	<b>522 100</b>	<b>22 335,14</b>	<b>25 910,62</b>	<b>48 245,76</b>	<b>77,11</b>	<b>8,86</b>
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.12	07	65/2014	Beneficiação e conservação do cemitério municipal	E/A		100%		jan/14	dez/17	1 600		1 600	6 134,54	650,06	6 784,60	40,63	87,72
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	08	66/2014	Arranjo de jardins e zonas verdes	E/A		100%		jan/14	dez/18	4 500	7 500	12 000	6 723,59	3 639,96	10 363,55	80,89	55,35
2.4.6	02	07.01.10.02	09	67/2014	Aquisição e reparação de equipamentos	O		100%		jan/14	dez/18	1 000	2 500	3 500	7 758,11	0,00	7 758,11	0,00	68,91
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	10	68/2014	Instalação e manutenção de sistemas de rega	E/A		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.02.01 07.03.03.13	11	69/2014	Requalificação e limpeza das margens nos rios e linhas de água e reparação de aquedutos	E/A		100%		jan/14	dez/18	3 500	3 500	7 000	1 718,90	2 004,03	3 722,93	57,26	42,70
2.4.6	02	07.03.03.13	02	28/2016	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa de Alvações do Corgo / S. João de Lobrigos	E		100%		jan/16	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	29/2016	Rede de drenagem de águas pluviais em vários locais do Concelho	E		100%		jan/16	dez/18	20 000	60 000	80 000	0,00	19 616,57	19 616,57	98,08	24,52
2.4.6	02	07.03.03.08	01	20/2017	Reabilitação/melhoramentos da rede viária de e para acesso aos pontos de água na Serra do Marão	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	125 000	125 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	02	21/2017	Requalificação dos tanques públicos de Tabuadelo	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	22/2017	Projeto e implementação dos Passadiços do Marão	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	280 000	280 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0</b>					<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>							<b>135 300</b>	<b>444 000</b>	<b>579 300</b>	<b>126 074,40</b>	<b>30 522,13</b>	<b>156 596,53</b>	<b>22,56</b>	<b>22,20</b>
<b>2.5.1</b>					<b>Cultura</b>							<b>1 500</b>	<b>17 500</b>	<b>19 000</b>	<b>566,78</b>	<b>168,92</b>	<b>735,70</b>	<b>11,26</b>	<b>3,76</b>
2.5.1	02	02.01.21 07.01.03.01	12	72/2014	Auditório Municipal - Obras de conservação	E/A		100%		jan/14	dez/18	1 000	17 500	18 500	0,00	168,92	168,92	16,89	0,91
2.5.1	02	07.01.09	13	73/2014	Auditório Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	566,78	0,00	566,78	0,00	53,13
<b>2.5.2</b>					<b>Desporto, recreio e lazer</b>							<b>50 800</b>	<b>354 000</b>	<b>404 800</b>	<b>125 507,62</b>	<b>30 353,21</b>	<b>155 860,83</b>	<b>59,75</b>	<b>29,39</b>
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 07.01.03.02	13	77/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação	E/O		100%		jan/14	dez/18	3 000	5 000	8 000	67 264,69	1 921,74	69 186,43	64,06	91,92
2.5.2	02	02.01.21 07.01.09 07.01.10.02	14	78/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	3 000		3 000	0,00	1 714,30	1 714,30	57,14	57,14



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.2	02	02.01.21 07.01.04.06	18	82/2014	Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação	E/A		100%		jan/14	dez/18	9 500	5 000	14 500	17 251,10	4 123,27	21 374,37	43,40	67,32
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	19	83/2014	Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	4 000	2 000	6 000	4 081,28	2 368,98	6 450,26	59,22	63,98
2.5.2	02	07.01.04.06	01	23/2017	Estádio Municipal - Requalificação do piso do Campo de Treinos	E		40%	60%	jan/17	dez/18	500	5 000	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 06.02.03.05 07.01.03.02 07.01.10.02	02	36/2016	Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respetivas instalações mecânicas e pequenas obras de reparações e conservação	E/O		100%		jan/16	dez/18	5 200	77 000	82 200	564,14	2 938,06	3 502,20	56,50	4,23
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	21	85/2014	Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	19 500		19 500	19 274,64	17 286,86	36 561,50	88,65	94,29
2.5.2	02	07.01.07	23	87/2014	Piscinas Municipais - Equipamento de informática	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	945,18	0,00	945,18	0,00	65,40
2.5.2	02	07.01.08	24	88/2014	Piscinas Municipais - Software informático	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	24/2017	Piscinas Municipais - Reabilitação energética	E		15%	85%	jan/17	dez/18	100	55 000	55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13 08.05.01.04 08.05.01.08	26	90/2014	Ciclovia e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua (Projeto Intermunicipal)	E/O		100%		jan/14	dez/17	1 500		1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	28/2015	Requalificação de Polivalentes Desportivos	E		100%		jan/15	dez/18	500	20 000	20 500	16 126,59	0,00	16 126,59	0,00	44,03
2.5.2	02	07.03.03.13	03	29/2015	Rede de percursos de BTT (Serra do Marão)	E		100%		jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13	04	30/2015	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa da Veiga - Cumieira	E		30%	70%	jan/16	dez/18	500	50 000	50 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13	03	37/2016	Espaço de lazer, desporto e aventuras radicais da Serra do Marão	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	130 000	130 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.13	03	25/2017	Espaço de lazer, desportivo de Paredes D'Arcã	E		100%		jan/17	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.13	04	26/2017	Espaço de lazer, desportivo de Paradela do Monte	E		100%		jan/17	dez/18	1 000	2 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>2.5.3</b>					<b>Outras actividades cívicas e religiosas</b>							<b>83 000</b>	<b>72 500</b>	<b>155 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.3	02	07.01.03.07 08.05.01.02 08.07.01	01	27/2017	Construção da Capela Mortuária da Cumieira, de Alvações do Corgo e de Sever	E/O				jan/17	dez/18	83 000	72 500	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>					<b>Funções económicas</b>							<b>709 964</b>	<b>468 000</b>	<b>1 177 964</b>	<b>1 151 426,70</b>	<b>628 175,89</b>	<b>1 779 602,59</b>	<b>88,48</b>	<b>76,40</b>
<b>3.1.0</b>					<b>Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca</b>							<b>2 700</b>	<b>55 000</b>	<b>57 700</b>	<b>4 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,71</b>
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.13	04	93/2014	Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas	E/A		100%		jan/14	dez/18	600	5 000	5 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	07.03.03.13	06	95/2014	Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão	E		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.08	01	32/2015	Abertura e beneficiação de caminhos rurais	E/A		100%		jan/15	dez/18	1 100	50 000	51 100	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	8,62
<b>3.2.0</b>					<b>Indústria e energia</b>							<b>11 600</b>	<b>68 000</b>	<b>79 600</b>	<b>13 811,22</b>	<b>7 545,84</b>	<b>21 357,06</b>	<b>65,05</b>	<b>22,86</b>
3.2.0	02	07.03.03.04	06	96/2014	Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede	E		100%		jan/14	dez/18	8 500	5 000	13 500	10 512,16	7 545,84	18 058,00	88,77	75,20
3.2.0	02	02.01.21 07.03.03.04	7	97/2014	Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos	E/A		100%		jan/14	dez/18	1 100	13 000	14 100	3 299,06	0,00	3 299,06	0,00	18,96
3.2.0	02	07.01.03.01	08	98/2014	Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca e Outros Edifícios Municipais	E		15%	85%	jan/14	dez/18	1 000	50 000	51 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0	02	07.01.03.01	01	28/2017	Bateria de condensadores	E		15%	85%	jan/17	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.0</b>					<b>Transportes e comunicações</b>							<b>685 664</b>	<b>195 000</b>	<b>880 664</b>	<b>1 132 505,85</b>	<b>618 926,50</b>	<b>1 751 432,35</b>	<b>90,27</b>	<b>87,00</b>
<b>3.3.1</b>					<b>Transportes rodoviários</b>							<b>685 664</b>	<b>195 000</b>	<b>880 664</b>	<b>1 132 505,85</b>	<b>618 926,50</b>	<b>1 751 432,35</b>	<b>90,27</b>	<b>87,00</b>
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.01	02	120/2014	Arruamentos e obras complementares no Concelho	E/A		100%		jan/14	dez/18	43 000	50 000	93 000	82 379,22	42 494,18	124 873,40	98,82	71,20
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	03	121/2014	Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho	E/A		100%		jan/14	dez/18	327 164	13 000	340 164	322 359,90	320 960,49	643 320,39	98,10	97,10
3.3.1	02	07.03.03.01	07	125/2014	Variante da Veiga	E		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	08	126/2014	Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais	E/A		100%		jan/14	dez/18	2 500	17 000	19 500	9 871,25	1 838,97	11 710,22	73,56	39,87
3.3.1	02	07.03.01	10	101/2014	Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	11	102/2014	Caminho do Alto de Banduge - Construção	E		100%		jan/14	dez/17	18 500		18 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.13	12	103/2014	Construção e reparação de muros diversos	E/A		100%		jan/14	dez/18	55 100	90 000	145 100	179 478,04	43 338,53	222 816,57	78,65	68,65
3.3.1	02	02.01.21	13	104/2014	Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária	O		100%		jan/14	dez/17	63 000		63 000	61 653,78	51 016,66	112 670,44	80,98	90,39
3.3.1	02	07.03.03.13	14	105/2014	Aquisição e colocação de abrigos de passageiros	E		100%		jan/14	dez/17	4 000		4 000	1 531,60	3 869,07	5 400,67	96,73	97,63
3.3.1	02	07.03.03.09	15	106/2014	Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança	E		100%		jan/14	dez/17	5 500		5 500	108 979,10	0,00	108 979,10	0,00	95,20
3.3.1	02	02.02.25 07.03.03.09	16	107/2014	Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos	E/O		100%		jan/14	dez/17	600		600	4 888,76	0,00	4 888,76	0,00	89,07
3.3.1	02	07.03.03.09	17	108/2014	Segurança rodoviária - Sinalização horizontal	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	9 778,14	0,00	9 778,14	0,00	95,14
3.3.1	02	07.01.04.09	18	109/2014	Segurança rodoviária - Sinalização vertical	O		100%		jan/14	dez/17	6 500		6 500	4 182,93	6 062,18	10 245,11	93,26	95,90
3.3.1	02	07.01.15	19	110/2014	Estudos e projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	01	33/2015	Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.01	02	34/2015	Variante a Alvações - Aquisição de terrenos	O		100%		jan/15	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	35/2015	Variante a Alvações - Elaboração de projeto	O		100%		jan/15	dez/18	400	2 500	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	05	37/2015	Alargamento da Av.ª Marechal Teixeira Rebelo - Cumieira	E		100%		jan/15	dez/17	31 200		31 200	0,00	31 014,54	31 014,54	99,41	99,41
3.3.1	02	07.03.03.01	09	41/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase	E		100%		jan/15	dez/18	1 000	5 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	10	42/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase	E		100%		jan/15	dez/18	1 000	15 000	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.13	11	54/2015	Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais	O		100%		jan/15	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	01	39/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais	E		100%		jan/16	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	02	40/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite do Concelho	E		100%		jan/16	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	41/2016	Pavimentação de arruamento em Bustelo	E		100%		jan/16	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01 07.03.03.08	03	45/2016	Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de Santa Marta de Penaguião na sequência de eventos meteorológicos excepcionais verificados entre 4 e 5, 10 a 12 de Janeiro e entre 11 a 13 de Fevereiro de 2016	E	60%	40%		jan/16	dez/17	118 900		118 900	347 403,13	118 331,88	465 735,01	99,52	99,88
3.3.1	02	07.03.03.08	01	29/2017	Pavimentação do caminho de Tabuadelo/Vinhós	E		100%		jan/17	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	02	30/2017	Pavimentação do caminho de Soutelo - Fontes	E		100%		jun/17	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
<b>3.4.0</b>					<b>Comércio e turismo</b>							<b>5 500</b>	<b>150 000</b>	<b>155 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2</b>					<b>Turismo</b>							<b>5 500</b>	<b>150 000</b>	<b>155 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.2	02	07.03.03.13	14	115/2014	Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitos	E		100%		jan/14	dez/17	700		700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	15	116/2014	Criação do Refúgio de Montanha (Obras de adaptação da Escola de Soutelo)	E		15%	85%	jan/14	dez/18	1 000	5 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.01	01	43/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fernelos - Aquisição de terrenos	O		15%	85%	jan/15	dez/18	1 000	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.05	02	44/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fernelos - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	90 000	90 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	04	46/2015	Rede de Moinhos - Levantamento, recuperação e valorização	E		15%	85%	jan/15	dez/17	200		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	05	47/2015	Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos	E		15%	85%	jan/15	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	06	48/2015	Povoar Serra do Marão	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	02	42/2016	Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	45 000	45 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.04.13 08.07.01	01	31/2017	Requalificação dos Cruzeiros e Alminhas do Concelho	E		100%		jan/17	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.5.0</b>					<b>Outras funções económicas</b>							<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>292,13</b>	<b>1 703,55</b>	<b>1 995,68</b>	<b>37,86</b>	<b>41,64</b>
3.5.0	02	07.01.03.01	01	117/2014	Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão	E		15%	85%	jan/14	dez/16	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0	02	07.01.09 07.01.10.02	02	118/2014	Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/16	4 000		4 000	292,13	1 703,55	1 995,68	42,59	46,50
<b>4</b>					<b>Outras funções</b>							<b>55 423</b>	<b>212 394</b>	<b>267 817</b>	<b>94 396,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>141 594,00</b>	<b>85,16</b>	<b>39,09</b>
<b>4.3.0</b>					<b>Diversas não especificadas</b>							<b>55 423</b>	<b>212 394</b>	<b>267 817</b>	<b>94 396,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>141 594,00</b>	<b>85,16</b>	<b>39,09</b>
4.3.0	02	07.01.01	01	119/2014	Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas - Direito de Opção	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	07.01.04.13	01	53/2015	Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização e Edificação	O		100%		jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	09.08.02	03	55/2015	Fundo de Apoio Municipal - Capital Social	O		100%		jan/15	dez/21	47 198	212 394	259 592	94 396,00	47 198,00	141 594,00	100,00	40,00
4.3.0	02	09.07.08	01	32/2017	Constituição da empresa "Águas do Douro Norte"	O		100%		jan/17	dez/17	7 225		7 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1 500 237</b>	<b>9 539 994</b>	<b>11 040 231</b>	<b>2 176 474,42</b>	<b>1 028 087,44</b>	<b>3 204 561,86</b>	<b>68,53</b>	<b>24,25</b>

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

E - Empregada

AB - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

O - Fornecimentos e outros

AC - Administração central