



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais							131 600	645 600	777 200	311 318,07	74 655,30	385 973,37	56,73	35,46
1.1.0					Serviços gerais de administração pública							116 350	474 600	590 950	311 318,07	64 762,90	376 080,97	55,66	41,68
1.1.1					Administração geral							116 350	474 600	590 950	311 318,07	64 762,90	376 080,97	55,66	41,68
1.1.1	02	02.01.21 07.01.03.01	26	01/2014	Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços	E/A		100%		jan/14	dez/18	2 000	25 000	27 000	18 765,76	650,88	19 417	32,54	42,43
1.1.1	02	07.01.08	28	03/2014	Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia	O		100%		jan/14	dez/20	500	15 000	15 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.19 02.02.20 07.01.07 07.01.08	10	44/2016	Modernização Administrativa - Portugal 2020	O		100%		jan/16	dez/20	3 350	97 500	100 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.19 02.02.20 07.01.07 07.01.08	01	01/2017	Modernização Administrativa - Aquisição de Software e Hardware	O		15%	85%	jan/17	dez/20	12 200	26 000	38 200	0,00	9 601,07	9 601,07	78,70	25,13
1.1.1	02	07.01.08	01	01/2015	Licenciamento de software (Windows, Office, CoreCAL)	O		15%	85%	jan/15	dez/20	16 000	46 500	62 500	15 359,75	0,00	15 359,75	0,00	19,73
1.1.1	02	02.02.19 02.02.25 07.01.08	02	02/2015	Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico e alojamento do website da Autarquia	O		100%		jan/15	dez/20	31 100	115 500	146 600	62 778,77	21 832,00	84 610,77	70,20	40,41
1.1.1	02	07.01.07 07.01.08	02	2/2017	Aquisição de equipamento e software de registo de assiduidade	O		15%	85%	jan/17	dez/18	2 600	2 600	5 200	0,00	2 523,54	2 523,54	97,06	48,53
1.1.1	02	07.01.03.01	34	09/2014	Pavilhões Municipais da Zona Oficial - Obras de adaptação	E		100%		jan/14	dez/18	500	5 000	5 500	4 013,18	0,00	4 013,18	0,00	42,19
1.1.1	02	07.01.09	35	10/2014	Pavilhões Municipais Zona Oficial-Equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/18	500	2 500	3 000	2 407,11	0,00	2 407,11	0,00	44,52
1.1.1	02	02.02.25 07.01.08	38	13/2014	Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal	O		100%		jan/14	dez/18	1 000	9 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.07 02.02.25	39	14/2014	Espaços Wireless	O		100%		jan/14	dez/18	600	10 000	10 600	213,99	0,00	213,99	0,00	1,98
1.1.1	02	07.01.09 07.01.10.02	40	15/2014	Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo	O		100%		jan/15	dez/18	3 000	15 000	18 000	29 349,51	2 134,92	31 484,43	71,16	66,49
1.1.1	02	07.01.06.02 07.01.10.02	04	04/2015	Aquisição e reparação de viaturas e máquinas diversas	O		100%		jan/15	dez/18	34 000	35 000	69 000	65 800,92	24 665,47	90 466,39	72,55	67,11
1.1.1	02	07.01.10.02 07.01.15	09	56/2015	Aquisição de equipamento e outros bens de investimento	O		15%	85%	jan/15	dez/18	9 000	70 000	79 000	112 629,08	3 355,02	115 984,10	37,28	60,53



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.2.0					Segurança e ordem públicas							15 250	171 000	186 250	0,00	9 892,40	9 892,40	64,87	5,31
1.2.1					Proteção civil e luta contra incêndios							15 250	171 000	186 250	0,00	9 892,40	9 892,40	64,87	5,31
1.2.1	02	07.01.15	09	17/2014	Serviço Municipal de Proteção Civil - Aquisição de equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	250	1 000	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	02	07.03.03.13	01	05/2015	Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aos fogos florestais e pontos de água	E		15%	85%	jan/15	dez/18	4 500	30 000	34 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	02	07.03.03.13	03	60/2015	Rede de Defesa das Florestas contra incêndios	E		15%	85%	set/15	dez/18	10 500	140 000	150 500	0,00	9 892,40	9 892,40	94,21	6,57
2					Funções sociais							603 250	8 214 000	8 817 250	619 333,65	278 058,25	897 391,90	0,00	9,51
2.1.0					Educação							13 700	35 500	49 200	40 231,09	5 078,76	45 309,85	0,00	50,66
2.1.1					Ensino não superior							13 700	35 500	49 200	40 231,09	5 078,76	45 309,85	0,00	50,66
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	11	21/2014	Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares	E/A		100%		jan/14	dez/20	1 000	18 000	19 000	166,16	5,99	172,15	0,60	0,90
2.1.1	02	07.01.09	12	22/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	465,00	0,00	465,00	0,00	48,19
2.1.1	02	07.01.07	13	23/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático	O		100%		jan/14	dez/17	500	0	500	942,25	0,00	942,25	0,00	65,33
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	14	24/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares	E		100%		jan/14	dez/18	5 500	7 500	13 000	33 986,08	1 441,99	35 428,07	26,22	75,40
2.1.1	02	07.01.07 07.01.09	15	25/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	5 200	0	5 200	4 671,60	3 630,78	8 302,38	69,82	84,10
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	01	06/2015	Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares	E		100%		jan/14	dez/18	1 000	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0					Habitação e serviços coletivos							454 250	7 734 500	8 188 750	453 028,16	242 457,36	695 485,52	53,38	8,05
2.4.1					Habitação							6 600	105 000	111 600	127 731,39	4 607,20	132 338,59	69,81	55,30
2.4.1	02	07.01.02.03	03	26/2014	Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões	E		100%		jan/14	dez/18	100	50 000	50 100	43 661,93	0,00	43 661,93	0,00	46,57
2.4.1	02	02.01.21 07.01.02.03	04	27/2014	Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais municipais	E		100%		jan/14	dez/18	6 000	20 000	26 000	84 069,46	4 607,20	88 676,66	76,79	80,56
2.4.1	02	07.01.02.03	06	29/2014	Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga	E		100%		jan/14	dez/18	500	35 000	35 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2					Ordenamento do território							339 500	6 329 500	6 669 000	221 002,36	168 686,99	389 689,35	49,69	5,66
2.4.2	02	07.01.15	01	30/2014	Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração	O		100%		jan/14	dez/18	500	35 000	35 500	4 971,66	0,00	4 971,66	0,00	12,28
2.4.2	02	07.01.15	20	43/2016	Plano de Pomenor da Área de Expansão de Fontes	O		100%		jan/14	dez/18	500	5 000	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.01.15	02	31/2014	Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG)	O		100%		jan/14	dez/18	16 500	110 000	126 500	20 159,70	0,00	20 159,70	0,00	13,75
2.4.2	02	07.01.15	01	3/2017	Alteração do Plano de Pormenor da Zona Oficial de Santa Marta de Penaguião	O		100%		jan/14	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	03	32/2014	Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Concieiro - Sever	E		30%	70%	jan/14	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	05	34/2014	Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais	E		100%		jan/14	dez/18	500	15 000	15 500	2 424,33	0,00	2 424,33	0,00	13,53
2.4.2	02	07.03.03.05	07	36/2014	Requalificação de Parques e Miradouros	E		100%		jan/14	dez/18	500	47 500	48 000	25 017,18	0,00	25 017,18	0,00	34,26
2.4.2	02	07.01.15	08	37/2014	Aquisição e colocação de mobiliário urbano	O		100%		jan/14	dez/18	1 500		1 500	30 873,99	0,00	30 873,99	0,00	95,37
2.4.2	02	07.01.15	10	39/2014	Elaboração de projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/18	86 500	25 000	111 500	24 600,00	52 890,00	77 490,00	61,14	56,94
2.4.2	02	07.01.01 07.01.03.07 07.03.01	01	07/2015	Aquisição de terrenos e imóveis diversos	O		100%		jan/15	dez/18	91 000	125 000	216 000	109 245,50	77 082,40	186 327,90	84,71	86,26
2.4.2	02	07.03.03.01	02	08/2015	Reabilitação do Bairro dos Retomados - Medrões	E		50%	50%	jan/15	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	03	09/2015	Construção de Largo em Tabuadelo - Fontes	E		100%		jan/15	dez/18	500	145 000	145 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	05	11/2015	Requalificação dos espaços envolventes à Igreja Matriz de Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/18	500	40 000	40 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	08	14/2015	Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares	E		100%		jan/15	dez/18	500	30 000	30 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	01	1/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Aquisição do edifício	E		100%		jan/15	dez/18	500	150 000	150 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	02	2/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Elaboração do projeto	O		100%		set/15	dez/18	500	32 500	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	03	03/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Obras/construção civil	E		100%		jan/16	dez/19	500	400 000	400 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	05	5/2016	Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - Espaço Douro	E		15%	85%	jan/16	dez/19	500	2 750 000	2 750 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	6/2016	Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João de Mansilha - Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	32 500	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	7/2016	Miradouro - Espaço Douro Vivo	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	12 000	12 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	8/2016	Construção de Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	E		100%		jan/16	dez/18	500	85 000	85 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	09	9/2016	Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	435 000	435 500	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,84
2.4.2	02	07.01.03.07	10	10/2016	Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para fins turísticos	E		30%	70%	jan/17	dez/18	500	60 000	60 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	11	11/2016	Projeto de Reabilitação do Bairro de N.º. Sr.ª da Livração (Fontes)	E		100%		jan/17	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.03.03.05	16	16/2016	Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião	E		30%	70%	jan/16	dez/18	500	50 000	50 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	17	17/2016	Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes	E		100%		jan/16	dez/18	86 500	150 500	237 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	19	19/2016	Construção de Parque Infantil e requalificação da zona envolvente	E		100%		jan/16	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	02	4/2017	Construção do Largo no Lugar do Bairro Alto - Santa Comba	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	03	5/2017	Requalificação de espaços públicos - Aquisição de terrenos	E		100%		jan/17	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	04	6/2017	Requalificação de espaços públicos - Obras de construção	E		100%		jan/17	dez/18	39 000	10 000	49 000	0,00	38 714,59	38 714,59	99,27	79,01
2.4.2	02	07.03.03.01	05	7/2017	Prolongamento e pavimentação da Rua da Telhada -Sever	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	8/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de S. Pedro-Medrões	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	9/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de Nossa Senhora dos Remédios - Medrões	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	10/2017	Requalificação do Edifício do Estádio Municipal de Santa Marta	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	237 000	237 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	09	11/2017	Requalificação do Largo da Carreira - Fontes	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	10	12/2017	Requalificação do Cruzamento do Cabo de Vila - Fontes	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	11	13/2017	Requalificação do Cruzamento de Justos/Santuário	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	12	14/2017	Requalificação da Rua das Colmeias e da Costa da Fonte - Louredo	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	13	15/2017	Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	395 000	395 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	14	16/2017	Requalificação das margens da Ribeira D'Arcã e espaço público envolvente	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	290 000	290 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.01	15	17/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Aquisição de terrenos	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	20 000	20 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	16	18/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Construção	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	180 000	180 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	17	19/2017	Arranjo Urbanístico Espírito Santo - S. João de Lobrigos	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	410 000	410 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3					Saneamento							31 600	156 500	188 100	25 237,42	9 877,03	35 114,45	31,26	16,46
2.4.3	02	07.03.03.02	11	49/2014	Rede de águas residuais do Serrinho - Alvações do Corgo	O		100%		jan/14	dez/18	500	17 500	18 000	19 189,71	0,00	19 189,71	0,00	51,60
2.4.3	02	07.01.10.02	12	50/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	2 500	2 500	5 000	2 137,81	1 884,65	4 022,46	75,39	56,35
2.4.3	02	07.01.10.02	13	51/2014	Aquisição de caudalímetros	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	01	16/2015	Construção da rede de saneamento da Póvoa da Serra	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	45 000	45 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	02	17/2015	Prolongamento da rede de saneamento do Bairro Novo - Cumieira	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	03	18/2015	Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	30 000	30 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.3	02	02.01.21 07.03.03.02	01	20/2016	Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A		15%	85%	jan/15	dez/18	24 500	52 000	76 500	0,00	6 900,80	6 900,80	28,17	9,02
2.4.3	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.02	03	22/2016	Conservação e reparação da rede de saneamento	E/A		100%		jan/16	dez/18	2 100	9 500	11 600	3 909,90	1 091,58	5 001,48	51,98	32,25
2.4.4					Abastecimento de água							36 950	67 500	104 450	37 710,12	29 336,10	67 046,22	79,39	47,16
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	10	56/2014	Conservação da rede de abastecimento de água	E/A		100%		jan/14	dez/17	8 500		8 500	20 607,39	5 231,95	25 839,34	61,55	88,77
2.4.4	02	07.01.10.02	11	57/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	15 500	2 500	18 000	3 626,57	14 989,30	18 615,87	96,71	86,08
2.4.4	02	07.03.03.07	14	60/2014	Obras de requalificação nos Fontenários Públicos	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	07.01.10.02	15	61/2014	Aquisição de contadores de água	O		100%		jan/14	dez/17	2 000		2 000	5 450,26	1 530,25	6 980,51	76,51	93,69
2.4.4	02	07.01.10.02	01	20/2015	Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias	O		100%		jan/15	dez/17	250		250	8 025,90	0,00	8 025,90	0,00	96,98
2.4.4	02	02.01.21 06.02.01.01 07.03.03.07	02	21/2015	Construção de perímetros de proteção e licenciamento das captações de água	E/A		100%		jan/15	dez/18	1 400	7 000	8 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	04	26/2016	Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A		100%		jan/16	dez/18	600	52 000	52 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.07	05	27/2016	Reparação, conservação e pintura de depósitos de água	E/A		100%		jan/16	dez/18	8 200	6 000	14 200	0,00	7 584,60	7 584,60	92,50	53,41
2.4.5					Resíduos sólidos							6 000	587 500	593 500	19 011,73	4 039,42	23 051,15	67,32	3,76
2.4.5	02	07.01.10.02	06	63/2014	Aquisição de recipientes / contentores	O		100%		jan/14	dez/18	4 500	2 500	7 000	19 011,73	4 039,42	23 051,15	89,76	88,62
2.4.5	02	07.01.10.02	07	64/2014	Reparação e conservação de contentores subterrâneos	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	01	22/2015	Ecocentro - Aquisição de terrenos	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	03	24/2015	Ecocentro - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	585 000	585 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.6					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							33 600	488 500	522 100	22 335,14	25 910,62	48 245,76	77,11	8,86
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.12	07	65/2014	Beneficiação e conservação do cemitério municipal	E/A		100%		jan/14	dez/17	1 600		1 600	6 134,54	650,06	6 784,60	40,63	87,72
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	08	66/2014	Arranjo de jardins e zonas verdes	E/A		100%		jan/14	dez/18	4 500	7 500	12 000	6 723,59	3 639,96	10 363,55	80,89	55,35
2.4.6	02	07.01.10.02	09	67/2014	Aquisição e reparação de equipamentos	O		100%		jan/14	dez/18	1 000	2 500	3 500	7 758,11	0,00	7 758,11	0,00	68,91
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	10	68/2014	Instalação e manutenção de sistemas de rega	E/A		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.02.01 07.03.03.13	11	69/2014	Requalificação e limpeza das margens nos rios e linhas de água e reparação de aquedutos	E/A		100%		jan/14	dez/18	3 500	3 500	7 000	1 718,90	2 004,03	3 722,93	57,26	42,70
2.4.6	02	07.03.03.13	02	28/2016	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa de Alvações do Corgo / S. João de Lobrigos	E		100%		jan/16	dez/18	500	10 000	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	29/2016	Rede de drenagem de águas pluviais em vários locais do Concelho	E		100%		jan/16	dez/18	20 000	60 000	80 000	0,00	19 616,57	19 616,57	98,08	24,52
2.4.6	02	07.03.03.08	01	20/2017	Reabilitação/melhoramentos da rede viária de e para acesso aos pontos de água na Serra do Marão	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	125 000	125 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	02	21/2017	Requalificação dos tanques públicos de Tabuadelo	E		100%		jan/17	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	22/2017	Projeto e implementação dos Passadiços do Marão	E		15%	85%	jan/17	dez/18	500	280 000	280 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0					Serviços culturais, recreativos e religiosos							135 300	444 000	579 300	126 074,40	30 522,13	156 596,53	22,56	22,20
2.5.1					Cultura							1 500	17 500	19 000	566,78	168,92	735,70	11,26	3,76
2.5.1	02	02.01.21 07.01.03.01	12	72/2014	Auditório Municipal - Obras de conservação	E/A		100%		jan/14	dez/18	1 000	17 500	18 500	0,00	168,92	168,92	16,89	0,91
2.5.1	02	07.01.09	13	73/2014	Auditório Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	566,78	0,00	566,78	0,00	53,13
2.5.2					Desporto, recreio e lazer							50 800	354 000	404 800	125 507,62	30 353,21	155 860,83	59,75	29,39
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 07.01.03.02	13	77/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação	E/O		100%		jan/14	dez/18	3 000	5 000	8 000	67 264,69	1 921,74	69 186,43	64,06	91,92
2.5.2	02	02.01.21 07.01.09 07.01.10.02	14	78/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	3 000		3 000	0,00	1 714,30	1 714,30	57,14	57,14



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.2	02	02.01.21 07.01.04.06	18	82/2014	Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação	E/A		100%		jan/14	dez/18	9 500	5 000	14 500	17 251,10	4 123,27	21 374,37	43,40	67,32
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	19	83/2014	Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	4 000	2 000	6 000	4 081,28	2 368,98	6 450,26	59,22	63,98
2.5.2	02	07.01.04.06	01	23/2017	Estádio Municipal - Requalificação do piso do Campo de Treinos	E		40%	60%	jan/17	dez/18	500	5 000	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 06.02.03.05 07.01.03.02 07.01.10.02	02	36/2016	Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respetivas instalações mecânicas e pequenas obras de reparações e conservação	E/O		100%		jan/16	dez/18	5 200	77 000	82 200	564,14	2 938,06	3 502,20	56,50	4,23
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	21	85/2014	Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento	O		100%		jan/14	dez/17	19 500		19 500	19 274,64	17 286,86	36 561,50	88,65	94,29
2.5.2	02	07.01.07	23	87/2014	Piscinas Municipais - Equipamento de informática	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	945,18	0,00	945,18	0,00	65,40
2.5.2	02	07.01.08	24	88/2014	Piscinas Municipais - Software informático	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	24/2017	Piscinas Municipais - Reabilitação energética	E		15%	85%	jan/17	dez/18	100	55 000	55 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13 08.05.01.04 08.05.01.08	26	90/2014	Ciclovia e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua (Projeto Intermunicipal)	E/O		100%		jan/14	dez/17	1 500		1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	28/2015	Requalificação de Polivalentes Desportivos	E		100%		jan/15	dez/18	500	20 000	20 500	16 126,59	0,00	16 126,59	0,00	44,03
2.5.2	02	07.03.03.13	03	29/2015	Rede de percursos de BTT (Serra do Marão)	E		100%		jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13	04	30/2015	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa da Veiga - Cumieira	E		30%	70%	jan/16	dez/18	500	50 000	50 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13	03	37/2016	Espaço de lazer, desporto e aventuras radicais da Serra do Marão	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	130 000	130 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.13	03	25/2017	Espaço de lazer, desportivo de Paredes D'Arcã	E		100%		jan/17	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.13	04	26/2017	Espaço de lazer, desportivo de Paradela do Monte	E		100%		jan/17	dez/18	1 000	2 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.3					Outras actividades cívicas e religiosas							83 000	72 500	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	02	07.01.03.07 08.05.01.02 08.07.01	01	27/2017	Construção da Capela Mortuária da Cumieira, de Alvações do Corgo e de Sever	E/O				jan/17	dez/18	83 000	72 500	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3					Funções económicas							709 964	468 000	1 177 964	1 151 426,70	628 175,89	1 779 602,59	88,48	76,40
3.1.0					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca							2 700	55 000	57 700	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	7,71
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.13	04	93/2014	Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas	E/A	100%			jan/14	dez/18	600	5 000	5 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	07.03.03.13	06	95/2014	Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão	E	100%			jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.08	01	32/2015	Abertura e beneficiação de caminhos rurais	E/A	100%			jan/15	dez/18	1 100	50 000	51 100	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	8,62
3.2.0					Indústria e energia							11 600	68 000	79 600	13 811,22	7 545,84	21 357,06	65,05	22,86
3.2.0	02	07.03.03.04	06	96/2014	Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede	E	100%			jan/14	dez/18	8 500	5 000	13 500	10 512,16	7 545,84	18 058,00	88,77	75,20
3.2.0	02	02.01.21 07.03.03.04	7	97/2014	Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos	E/A	100%			jan/14	dez/18	1 100	13 000	14 100	3 299,06	0,00	3 299,06	0,00	18,96
3.2.0	02	07.01.03.01	08	98/2014	Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca e Outros Edifícios Municipais	E	15%	85%		jan/14	dez/18	1 000	50 000	51 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0	02	07.01.03.01	01	28/2017	Bateria de condensadores	E	15%	85%		jan/17	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0					Transportes e comunicações							685 664	195 000	880 664	1 132 505,85	618 926,50	1 751 432,35	90,27	87,00
3.3.1					Transportes rodoviários							685 664	195 000	880 664	1 132 505,85	618 926,50	1 751 432,35	90,27	87,00
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.01	02	120/2014	Arruamentos e obras complementares no Concelho	E/A	100%			jan/14	dez/18	43 000	50 000	93 000	82 379,22	42 494,18	124 873,40	98,82	71,20
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	03	121/2014	Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho	E/A	100%			jan/14	dez/18	327 164	13 000	340 164	322 359,90	320 960,49	643 320,39	98,10	97,10
3.3.1	02	07.03.03.01	07	125/2014	Variante da Veiga	E	100%			jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	08	126/2014	Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais	E/A	100%			jan/14	dez/18	2 500	17 000	19 500	9 871,25	1 838,97	11 710,22	73,56	39,87
3.3.1	02	07.03.01	10	101/2014	Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos	E	100%			jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	11	102/2014	Caminho do Alto de Banduge - Construção	E	100%			jan/14	dez/17	18 500		18 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.13	12	103/2014	Construção e reparação de muros diversos	E/A		100%		jan/14	dez/18	55 100	90 000	145 100	179 478,04	43 338,53	222 816,57	78,65	68,65
3.3.1	02	02.01.21	13	104/2014	Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária	O		100%		jan/14	dez/17	63 000		63 000	61 653,78	51 016,66	112 670,44	80,98	90,39
3.3.1	02	07.03.03.13	14	105/2014	Aquisição e colocação de abrigos de passageiros	E		100%		jan/14	dez/17	4 000		4 000	1 531,60	3 869,07	5 400,67	96,73	97,63
3.3.1	02	07.03.03.09	15	106/2014	Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança	E		100%		jan/14	dez/17	5 500		5 500	108 979,10	0,00	108 979,10	0,00	95,20
3.3.1	02	02.02.25 07.03.03.09	16	107/2014	Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos	E/O		100%		jan/14	dez/17	600		600	4 888,76	0,00	4 888,76	0,00	89,07
3.3.1	02	07.03.03.09	17	108/2014	Segurança rodoviária - Sinalização horizontal	E		100%		jan/14	dez/17	500		500	9 778,14	0,00	9 778,14	0,00	95,14
3.3.1	02	07.01.04.09	18	109/2014	Segurança rodoviária - Sinalização vertical	O		100%		jan/14	dez/17	6 500		6 500	4 182,93	6 062,18	10 245,11	93,26	95,90
3.3.1	02	07.01.15	19	110/2014	Estudos e projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	01	33/2015	Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.01	02	34/2015	Variante a Alvações - Aquisição de terrenos	O		100%		jan/15	dez/18	500	2 500	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	35/2015	Variante a Alvações - Elaboração de projeto	O		100%		jan/15	dez/18	400	2 500	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	05	37/2015	Alargamento da Av.ª Marechal Teixeira Rebelo - Cumieira	E		100%		jan/15	dez/17	31 200		31 200	0,00	31 014,54	31 014,54	99,41	99,41
3.3.1	02	07.03.03.01	09	41/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase	E		100%		jan/15	dez/18	1 000	5 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	10	42/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase	E		100%		jan/15	dez/18	1 000	15 000	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.13	11	54/2015	Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais	O		100%		jan/15	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	01	39/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais	E		100%		jan/16	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	02	40/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite do Concelho	E		100%		jan/16	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	41/2016	Pavimentação de arruamento em Bustelo	E		100%		jan/16	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01 07.03.03.08	03	45/2016	Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de Santa Marta de Penaguião na sequência de eventos meteorológicos excepcionais verificados entre 4 e 5, 10 a 12 de Janeiro e entre 11 a 13 de Fevereiro de 2016	E	60%	40%		jan/16	dez/17	118 900		118 900	347 403,13	118 331,88	465 735,01	99,52	99,88
3.3.1	02	07.03.03.08	01	29/2017	Pavimentação do caminho de Tabuadelo/Vinhós	E		100%		jan/17	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	02	30/2017	Pavimentação do caminho de Soutelo - Fontes	E		100%		jun/17	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2017

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.4.0					Comércio e turismo							5 500	150 000	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2					Turismo							5 500	150 000	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	14	115/2014	Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitos	E		100%		jan/14	dez/17	700		700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	15	116/2014	Criação do Refúgio de Montanha (Obras de adaptação da Escola de Soutelo)	E		15%	85%	jan/14	dez/18	1 000	5 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.01	01	43/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fernelos - Aquisição de terrenos	O		15%	85%	jan/15	dez/18	1 000	10 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.05	02	44/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fernelos - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/18	500	90 000	90 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	04	46/2015	Rede de Moinhos - Levantamento, recuperação e valorização	E		15%	85%	jan/15	dez/17	200		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	05	47/2015	Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos	E		15%	85%	jan/15	dez/17	100		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	06	48/2015	Povoar Serra do Marão	E		15%	85%	jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	02	42/2016	Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora	E		15%	85%	jan/16	dez/18	500	45 000	45 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.04.13 08.07.01	01	31/2017	Requalificação dos Cruzeiros e Alminhas do Concelho	E		100%		jan/17	dez/17	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0					Outras funções económicas							4 500	0	4 500	292,13	1 703,55	1 995,68	37,86	41,64
3.5.0	02	07.01.03.01	01	117/2014	Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão	E		15%	85%	jan/14	dez/16	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0	02	07.01.09 07.01.10.02	02	118/2014	Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/16	4 000		4 000	292,13	1 703,55	1 995,68	42,59	46,50
4					Outras funções							55 423	212 394	267 817	94 396,00	47 198,00	141 594,00	85,16	39,09
4.3.0					Diversas não especificadas							55 423	212 394	267 817	94 396,00	47 198,00	141 594,00	85,16	39,09
4.3.0	02	07.01.01	01	119/2014	Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas - Direito de Opção	O		100%		jan/14	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	07.01.04.13	01	53/2015	Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização e Edificação	O		100%		jan/15	dez/17	500		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	09.08.02	03	55/2015	Fundo de Apoio Municipal - Capital Social	O		100%		jan/15	dez/21	47 198	212 394	259 592	94 396,00	47 198,00	141 594,00	100,00	40,00
4.3.0	02	09.07.08	01	32/2017	Constituição da empresa "Águas do Douro Norte"	O		100%		jan/17	dez/17	7 225		7 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												1 500 237	9 539 994	11 040 231	2 176 474,42	1 028 087,44	3 204 561,86	68,53	24,25

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

E - Empreitada

AB - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

O - Fornecimentos e outros

AC - Administração central