



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais							344 560,00	632 000,00	976 560,00	385 759,74	165 603,78	551 363,52	48,06	40,47
1.1.0					Serviços gerais de administração pública							343 385,00	479 000,00	822 385,00	375 867,34	165 603,78	541 471,12	48,23	45,19
1.1.1					Administração geral							343 385,00	479 000,00	822 385,00	375 867,34	165 603,78	541 471,12	48,23	45,19
1.1.1	02	02.01.21 07.01.03.01	26	01/2014	Edifício dos Paços do Concelho - Obras de conservação e de adaptação de serviços	E/A		100%		jan/14	dez/19	3 135,00	25 000,00	28 135,00	19 417,00	3 032,79	22 449,79	96,74	47,21
1.1.1	02	07.01.03.01	01	01/2018	Edifício dos Paços do Concelho - Obras de ampliação	E		100%		jan/18	dez/20	100,00	100 000,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.08	28	03/2014	Modernização Administrativa - Internet, Intranet e Serviços Online da Autarquia	O		100%		jan/14	dez/21	100,00	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.14 02.02.19 02.02.20 07.01.07 07.01.08	02	02/2018	Modernização Administrativa - D2Gov - Douro Digital Governance	O		15%	85	jan/18	dez/21	156 650,00	31 500,00	188 150,00	0,00	24 445,35	24 445,35	15,61	12,99
1.1.1	02	07.01.07 07.01.08	01	01/2017	Modernização Administrativa - Aquisição de Software e Hardware	O		100%		jan/17	dez/21	9 550,00	20 000,00	29 550,00	9 601,07	8 115,12	17 716,19	84,98	45,25
1.1.1	02	07.01.08	01	01/2015	Licenciamento de software (Windows, Office, CoreCAL)	O		100%		jan/15	dez/21	31 500,00	46 500,00	78 000,00	15 359,75	15 747,18	31 106,93	49,99	33,32
1.1.1	02	02.02.19 02.02.25 07.01.08	02	02/2015	Licenciamento de software aplicacional e complementar existentes, apoio técnico e alojamento do website da Autarquia	O		100%		jan/15	dez/21	31 625,00	96 000,00	127 625,00	84 610,77	23 529,90	108 140,67	74,40	50,95
1.1.1	02	07.01.07 07.01.08	02	2/2017	Aquisição de equipamento e software de registo de assiduidade	O		15%	85%	jan/17	dez/19	2 800,00	1 000,00	3 800,00	2 523,54	0,00	2 523,54	0,00	39,91
1.1.1	02	07.01.03.01	34	09/2014	Pavilhões Municipais da Zona Oficial - Obras de adaptação	E		100%		jan/14	dez/19	100,00	5 000,00	5 100,00	4 013,18	0,00	4 013,18	0,00	44,04
1.1.1	02	07.01.09	35	10/2014	Pavilhões Municipais Zona Oficial-Equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/19	100,00	500,00	600,00	2 407,11	0,00	2 407,11	0,00	80,05
1.1.1	02	07.01.03.01	03	03/2018	Construção de Pavilhão na Zona Oficial	E		100%		jan/18	dez/19	100,00	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.03.01	04	04/2018	Requalificação do Recinto Exterior do Edifício da antiga Escola Primária de Paradelado do Monte	E		100%		jan/18	dez/19	100,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.08	38	13/2014	Arquivo Municipal - Disponibilização online do arquivo histórico municipal	O		100%		jan/14	dez/19	100,00	7 500,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	02.02.25	05	05/2018	Apoio a projetos WIFI em Centros Históricos - Criação de pontos de acesso à rede WIFI na Vila de Santa Marta de Penaguião	O		15%	85	jan/18	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	02	07.01.09 07.01.10.02	40	15/2014	Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo	O		100%		jan/14	dez/19	46 900,00	15 000,00	61 900,00	31 484,43	46 150,89	77 635,32	98,40	83,14
1.1.1	02	07.01.06.02 07.01.10.02	04	04/2015	Aquisição e reparação de viaturas e equipamento básico (máquinas diversas)	O		100%		jan/15	dez/19	54 950,00	35 000,00	89 950,00	90 466,39	40 224,25	130 690,64	73,20	72,44
1.1.1	02	07.01.10.02 07.01.15	09	56/2015	Aquisição de equipamento e outros bens de investimento	O		100%		jan/15	dez/19	5 550,00	70 000,00	75 550,00	115 984,10	4 358,30	120 342,40	78,53	62,83



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Órgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.2.0					Segurança e ordem públicas							1 175,00	153 000,00	154 175,00	9 892,40	0,00	9 892,40	0,00	6,03
1.2.1					Proteção civil e luta contra incêndios							1 175,00	153 000,00	154 175,00	9 892,40	0,00	9 892,40	0,00	6,03
1.2.1	02	07.01.15	09	17/2014	Serviço Municipal de Proteção Civil - Aquisição de equipamento	O	100%		jan/14	dez/21		675,00	3 000,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	02	07.03.03.13	03	60/2015	Rede de Defesa das Florestas contra incêndios	E	15%	85%	set/15	dez/21		500,00	150 000,00	150 500,00	9 892,40	0,00	9 892,40	0,00	6,17
2					Funções sociais							1 103 485,00	9 736 500,00	10 839 985,00	810 517,29	318 889,90	1 129 407,19	0,00	9,69
2.1.0					Educação							5 480,00	80 500,00	85 980,00	45 309,85	3 329,21	48 639,06	0,00	37,05
2.1.1					Ensino não superior							5 480,00	80 500,00	85 980,00	45 309,85	3 329,21	48 639,06	0,00	37,05
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	11	21/2014	Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação de edifícios escolares	E/A	100%		jan/14	dez/21		30,00	20 500,00	20 530,00	172,15	0,00	172,15	0,00	0,83
2.1.1	02	07.01.09	12	22/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar	O	100%		jan/14	dez/18		25,00		25,00	465,00	0,00	465,00	0,00	94,90
2.1.1	02	07.01.07	13	23/2014	Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático	O	100%		jan/14	dez/18		25,00	0,00	25,00	942,25	0,00	942,25	0,00	97,42
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	14	24/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Obras de conservação de edifícios escolares	E/A	100%		jan/14	dez/21		3 870,00	30 000,00	33 870,00	35 428,07	3 224,20	38 652,27	83,31	55,78
2.1.1	02	07.01.07 07.01.09	15	25/2014	Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento	O	100%		jan/14	dez/18		1 500,00	0,00	1 500,00	8 302,38	105,01	8 407,39	7,00	85,77
2.1.1	02	02.01.21 07.01.03.05	01	06/2015	Requalificação dos espaços exteriores dos Polos Escolares	E/A	100%		jan/14	dez/21		30,00	30 000,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0					Habitação e serviços coletivos							813 730,00	8 826 000,00	9 639 730,00	608 610,91	190 581,26	799 192,17	23,42	7,80
2.4.1					Habitação							4 150,00	380 000,00	384 150,00	132 338,59	1 379,10	133 717,69	33,23	25,89
2.4.1	02	07.01.02.03	03	26/2014	Habitação Social - Requalificação do Bairro do Padre Mendes - Medrões	E	100%		jan/14	dez/19		250,00	50 000,00	50 250,00	43 661,93	0,00	43 661,93	0,00	46,49
2.4.1	02	02.01.21 07.01.02.03	04	27/2014	Habitação Social - Obras de beneficiação e conservação dos blocos habitacionais municipais	E	100%		jan/14	dez/18		3 000,00	40 000,00	43 000,00	88 676,66	1 379,10	90 055,76	45,97	68,39
2.4.1	02	07.01.02.03	06	29/2014	Habitação Social - Adaptação da escola da Veiga	E	100%		jan/14	dez/20		25,00	35 000,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	02	07.01.02.03	01	06/2018	Habitação Social - Reabilitação do Bairro Social Carlos Garcia	E	100%		jan/18	dez/19		425,00	185 000,00	185 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	02	07.01.02.03	02	07/2018	Habitação Social - Adaptação da escola de Alvações do Corgo	E	100%		jan/18	dez/19		425,00	35 000,00	35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	02	07.01.02.03	03	08/2018	Habitação Social - Adaptação da escola de Banduge	E	100%		jan/18	dez/19		25,00	35 000,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2					Ordenamento do território							743 205,00	5 872 500,00	6 615 705,00	364 672,17	143 754,56	508 426,73	19,34	7,28
2.4.2	02	07.01.15	01	30/2014	Plano de Urbanização da Sede do Concelho-Revisão/Alteração	O		100%		jan/14	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	4 971,66	0,00	4 971,66	0,00	82,91
2.4.2	02	07.01.15	20	43/2016	Plano de Pormenor da Área de Expansão de Fontes	O		100%		jan/16	dez/19	260,00	5 000,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.15	02	31/2014	Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPG)	O		100%		jan/14	dez/20	16 500,00	40 000,00	56 500,00	20 159,70	0,00	20 159,70	0,00	26,30
2.4.2	02	07.01.15	01	03/2017	Alteração do Plano de Pormenor da Zona Oficial de Santa Marta de Penaguião	O		100%		jan/17	dez/19	50,00	10 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	03	32/2014	Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Conciouro - Sever	E		30%	70%	jan/14	dez/19	50,00	10 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	05	34/2014	Requalificação das zonas envolventes dos Bairros Sociais	E		15%	85%	jan/14	dez/19	425,00	15 000,00	15 425,00	2 424,33	0,00	2 424,33	0,00	13,58
2.4.2	02	07.01.15	08	37/2014	Aquisição e colocação de mobiliário urbano	O		100%		jan/14	dez/19	2 700,00	5 000,00	7 700,00	30 873,99	2 463,69	33 337,68	91,25	86,43
2.4.2	02	07.01.15	10	39/2014	Elaboração de projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/19	33 300,00	25 000,00	58 300,00	77 490,00	33 210,00	110 700,00	99,73	81,52
2.4.2	02	07.01.01 07.01.03.07 07.03.01	01	07/2015	Aquisição de terrenos e imóveis diversos	O		100%		jan/15	dez/19	66 780,00	150 000,00	216 780,00	186 327,90	66 269,50	252 597,40	99,24	116,52
2.4.2	02	07.03.03.01	02	08/2015	Reabilitação do Bairro dos Retornados - Medrões	E		100%		jan/15	dez/19	50,00	10 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	08	14/2015	Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares	E		100%		jan/15	dez/19	50,00	30 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	01	01/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Aquisição do edifício	E		100%		jan/16	dez/19	50,00	150 000,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	02	02/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Elaboração do projeto	O		100%		set/16	dez/19	50,00	32 500,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	03	03/2016	Requalificação do Edifício do Grémio dos Viticultores em Hostel Ecoficiente - Obras/construção civil	E		100%		jan/16	dez/19	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	05	05/2016	Requalificação de imóveis destinados ao Edifício Frei João de Mansilha - Espaço Douro	E		15%	85%	jan/16	dez/20	5,00	2 600 000,00	2 600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	06/2016	Construção da Rede de Locais e Pontos Panorâmicos com a lenda de Frei João de Mansilha - Sinalética, Pórticos, Leitores de Paisagem e Pontos de Viragem	E		15%	85%	jan/16	dez/19	75,00	32 500,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	07/2016	Miradouro - Espaço Douro Vivo	E		15%	85%	jan/16	dez/19	25,00	70 000,00	70 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	09	09/2016	Requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho - Criação da Escola de Artes	E		15%	85%	jan/16	dez/19	113 250,00	100 000,00	213 250,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	1,71
2.4.2	02	07.01.03.07	10	10/2016	Reabilitação do Edifício da Estação da Linha do Corgo (Alvações do Corgo) para fins turísticos	E		30%	70%	jan/16	dez/19	425,00	7 000,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	11	11/2016	Projeto de Reabilitação do Bairro de N.º. Sr.ª da Livração (Fontes)	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	16	16/2016	Parque de Caravanismo de Santa Marta de Penaguião	E		30%	70%	jan/16	dez/19	350,00	50 000,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.01.03.07	17	17/2016	Construção de imóvel de apoio ao Largo de Mafómedes	E		100%		jan/16	dez/19	151 600,00	2 500,00	154 100,00	0,00	41 811,37	41 811,37	27,58	27,13
2.4.2	02	07.03.03.05	19	19/2016	Construção de Parque Infantil e requalificação da zona envolvente	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	10 000,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	02	04/2017	Construção do Largo no Lugar do Bairro Alto - Santa Comba	E		100%		jan/17	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	03	05/2017	Requalificação de espaços públicos - Aquisição de terrenos	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	15 000,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	04	06/2017	Requalificação de espaços públicos - Obras de construção	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	60 000,00	60 025,00	38 714,59	0,00	38 714,59	0,00	39,21
2.4.2	02	07.03.03.01	05	07/2017	Prolongamento e pavimentação da Rua da Telhada -Sever	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	06	08/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de S. Pedro-Medrões	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	07	09/2017	Requalificação do espaço envolvente da Capela de Nossa Senhora dos Remédios - Medrões	O		100%		jan/17	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.02	08	10/2017	Requalificação do Edifício do Estádio Municipal de Santa Marta	E		15%	85%	jan/17	dez/19	137 750,00	80 000,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	09	11/2017	Requalificação do Largo da Carreira - Fontes	E		100%		jan/17	dez/19	137 800,00	2 500,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	02.01.21 07.03.03.01																	
			10	12/2017	Requalificação do Cruzamento do Cabo de Vila - Fontes	E/A		100%		jan/17	dez/19	30,00	2 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	11	13/2017	Requalificação do Cruzamento de Justos/Santuário	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	12	14/2017	Requalificação da Rua das Colmeias e da Costa da Fonte - Louredo	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.01	13	15/2017	Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião	E		15%	85%	jan/17	dez/19	33 000,00	395 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.07	11	41/2018	Requalificação do Largo do Pelourinho - Santa Marta de Penaguião - Aquisição de imóvel	E		100%		jan/18	dez/19	1 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	14	16/2017	Requalificação das margens da Ribeira D'Arcã e espaço público envolvente	E		15%	85%	jan/18	dez/20	37 500,00	660 000,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.03.07	01	09/2018	Reabilitação do edificado de propriedade privada - Centro Histórico de Santa Marta de Penaguião	E		15%	85%	jan/18	dez/19	3 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.01	15	17/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Aquisição de terrenos	E		15%	85%	jan/17	dez/19	4 250,00	20 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	16	18/2017	Interface de Santa Marta de Penaguião - Construção	E		15%	85%	jan/17	dez/20	850,00	620 000,00	620 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	02.01.21 07.03.03.13																	
			17	19/2017	Arranjo Urbanístico Espírito Santo - S. João de Lobrigos	E/A		100%		jan/17	dez/19	430,00	20 500,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.05	02	10/2018	Requalificação do Parque e Miradouro de S. Pedro - Fontes	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	20 000,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.2	02	07.03.03.05	03	11/2018	Requalificação do Parque e Miradouro de S. Pedro - São João de Lobrigos	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	20 000,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.13	04	12/2018	Requalificação do Parque e Miradouro de Santa Bárbara - Cumieira	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	20 000,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.08	06	14/2018	Requalificação do Cruzamento de S. Pedro (S. João de Lobrigos) - Construção	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	17 500,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.08	07	15/2018	Requalificação da área envolvente do Forno Romano - Louredo	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	17 500,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.08	08	16/2018	Requalificação do Cruzeiro e do Relógio de Sol - Fontes	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.03.03.08	09	17/2018	Construção do parque estacionamento na área envolvente da Igreja Matriz da Cumieira	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	25 000,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	02	07.01.07 07.01.08 07.03.03.13	10	40/2018	Douro do Frei João de Mansilha - Ligação de História	E		15%	85%	jan/18	dez/19	1 150,00	40 000,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3					Saneamento							18 595,00	176 500,00	195 095,00	15 924,74	14 238,53	30 163,27	76,57	14,29
2.4.3	02	07.01.10.02	12	50/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O		100%		jan/14	dez/19	1 600,00	2 500,00	4 100,00	4 022,46	1 549,80	5 572,26	96,86	68,60
2.4.3	02	07.01.10.02	13	51/2014	Aquisição de caudalímetros	O		100%		jan/14	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02	03	18/2015	Rede de saneamento de Ribeira D'Elos e Ribeirão - Mafómedes	E		15%	85%	jan/15	dez/19	425,00	5 000,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	02.01.21 07.03.03.02	01	20/2016	Execução de redes de saneamento em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A		15%	85%	jan/16	dez/19	10 505,00	52 000,00	62 505,00	6 900,80	10 335,00	17 235,80	98,38	24,83
2.4.3	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.02	03	22/2016	Conservação e reparação da rede de saneamento	E/A		100%		jan/16	dez/19	2 475,00	9 500,00	11 975,00	5 001,48	2 353,73	7 355,21	95,10	43,33
2.4.3	02	07.03.03.02 07.03.03.03	01	18/2018	Rede de drenagem de águas residuais e ETARs do Serrinho - Alvações do Corgo	E		15%	85%	jan/18	dez/19	1 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02 07.03.03.03	02	19/2018	Rede de drenagem de águas residuais e ETARs no lugar de Ribeirões - Cumieira	E		15%	85%	jan/18	dez/19	850,00	70 000,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02 07.03.03.03	03	20/2018	Rede de drenagem de águas residuais e ETARs no Lugar de Póvoa da Serra	E		15%	85%	jan/18	dez/19	850,00	10 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	07.03.03.02 07.03.03.03	04	21/2018	Rede de drenagem de águas residuais e ETARs no Lugar de Laurentim	E		15%	85%	jan/18	dez/19	850,00	10 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	02	02.02.14 02.02.20 02.02.15	05	22/2018	Estudo, Educação e Sensibilização para a valorização dos Resíduos Urbanos de Santa Marta de Penaguião	O		15%	85%	jan/18	dez/19	15,00	7 500,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.4					Abastecimento de água						9 975,00	72 500,00	82 475,00	67 046,22	7 296,08	74 342,30	73,14	49,72	
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	10	56/2014	Conservação da rede de abastecimento de água	E/A				jan/14	dez/19	6 325,00	5 000,00	11 325,00	25 839,34	5 733,99	31 573,33	90,66	84,96
2.4.4	02	07.01.10.02	11	57/2014	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	O				jan/14	dez/19	1 500,00	2 500,00	4 000,00	18 615,87	399,74	19 015,61	26,65	84,08
2.4.4	02	07.03.03.07	14	60/2014	Obras de requalificação nos Fontenários Públicos	E				jan/14	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	07.01.10.02	15	61/2014	Aquisição de contadores de água	O				jan/14	dez/19	2 000,00		2 000,00	6 980,51	1 162,35	8 142,86	58,12	90,67
2.4.4	02	07.01.10.02	01	20/2015	Aquisição de equipamento de telecomando para estações elevatórias	O				jan/15	dez/18	25,00		25,00	8 025,90	0,00	8 025,90	0,00	99,69
2.4.4	02	02.01.21 06.02.01.01 07.03.03.07	02	21/2015	Construção de perímetros de proteção e licenciamento das captações de água	E/A				jan/15	dez/19	35,00	7 000,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 07.03.03.07	04	26/2016	Execução de redes de água em vários núcleos urbanos do concelho - Execução do projeto e construção	E/A				jan/16	dez/19	30,00	52 000,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	02	02.01.21 02.02.25 07.03.03.07	05	27/2016	Reparação, conservação e pintura de depósitos de água	E/A				jan/16	dez/19	35,00	6 000,00	6 035,00	7 584,60	0,00	7 584,60	0,00	55,69
2.4.5					Resíduos sólidos							8 700,00	1 560 500,00	1 569 200,00	0,00	2 415,72	2 415,72	27,77	0,15
2.4.5	02	07.01.10.02	06	63/2014	Aquisição de recipientes / contentores	O				jan/14	dez/20	2 500,00	5 500,00	8 000,00	0,00	2 415,72	2 415,72	96,63	30,20
2.4.5	02	07.01.10.02	07	64/2014	Reparação e conservação de contentores subterrâneos	E				jan/14	dez/18	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	01	22/2015	Ecocentro - Aquisição de terrenos	E				jan/15	dez/18	850,00		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.04.13	03	24/2015	Ecocentro - Construção	E				jan/15	dez/20	425,00	1 020 000,00	1 020 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	02	07.01.15	01	23/2018	Sistema destinado a aumentar a recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis	E				jan/18	dez/20	425,00	535 000,00	535 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							29 105,00	764 000,00	793 105,00	28 629,19	21 497,27	50 126,46	73,86	6,10
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.12	07	65/2014	Beneficiação e conservação do cemitério municipal	E/A				jan/14	dez/19	30,00	7 500,00	7 530,00	6 784,60	0,00	6 784,60	0,00	47,40
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	08	66/2014	Arranjo de jardins e zonas verdes	E/A				jan/14	dez/19	1 050,00	7 500,00	8 550,00	10 363,55	469,67	10 833,22	44,73	57,28



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.4.6	02	07.01.10.02	09	67/2014	Aquisição e reparação de equipamentos	O		100%		jan/14	dez/18	25,00	2 500,00	2 525,00	7 758,11	0,00	7 758,11	0,00	75,45
2.4.6	02	02.01.21 07.03.03.05	10	68/2014	Instalação e manutenção de sistemas de rega	E/A		100%		jan/14	dez/19	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.01.21 02.02.01 02.02.25 07.03.03.13	11	69/2014	Requalificação e limpeza das margens nos rios e linhas de água e reparação de aquedutos	E/A		100%		jan/14	dez/19	13 060,00	5 500,00	18 560,00	3 722,93	8 113,83	11 836,76	62,13	53,12
2.4.6	02	07.03.03.13	02	28/2016	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa de Alvações do Corgo / S. João de Lobrigos	E		100%		jan/16	dez/19	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	29/2016	Rede de drenagem de águas pluviais em vários locais do Concelho	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	60 000,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	03	22/2017	Projeto e implementação dos Passadiços do Marão	E		15%	85%	jan/17	dez/19	425,00	540 000,00	540 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.08	01	24/2018	Construção e Reabilitação/melhoramentos da rede viária de e para acesso aos pontos de água na Serra do Marão	E		15%	85%	jan/18	dez/19	425,00	135 000,00	135 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	07.03.03.13	02	25/2018	Requalificação dos tanques públicos	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	02	02.01.02.02 02.02.25 07.03.03.13	02	39/2018	Limpeza de faixas de Gestão e de Combustão, no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção de Florestas e Incêndios	E		15%	85%	jan/18	dez/19	13 035,00		13 035,00	0,00	12 913,77	12 913,77	99,07	99,07
2.5.0					Serviços culturais, recreativos e religiosos							284 275,00	830 000,00	1 114 275,00	156 596,53	124 979,43	281 575,96	43,96	22,16
2.5.1					Cultura							1 755,00	20 000,00	21 755,00	735,70	176,89	912,59	10,08	4,06
2.5.1	02	02.01.21 07.01.03.01	12	72/2014	Auditório Municipal - Obras de conservação	E/A		100%		jan/14	dez/18	1 730,00	20 000,00	21 730,00	168,92	176,89	345,81	10,22	1,58
2.5.1	02	07.01.09	13	73/2014	Auditório Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/18	25,00		25,00	566,78	0,00	566,78	0,00	95,78
2.5.2					Desporto, recreio e lazer							123 020,00	683 000,00	806 020,00	155 860,83	22 032,78	177 893,61	17,91	18,49
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 07.01.03.02	13	77/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação	E/A		100%		jan/14	dez/19	105,00	7 500,00	7 605,00	69 186,43	34,81	69 221,24	33,15	90,14
2.5.2	02	02.01.21 07.01.09 07.01.10.02	14	78/2014	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/19	55,00	1 500,00	1 555,00	1 714,30	0,00	1 714,30	0,00	52,44



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Órgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.5.2	02	02.01.21 07.01.04.06	18	82/2014	Estádio Municipal - Obras de reparação e conservação	E/A		100%		jan/14	dez/19	4 935,00	5 000,00	9 935,00	21 374,37	4 901,48	26 275,85	99,32	83,92
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	19	83/2014	Estádio Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento	E		100%		jan/14	dez/19	5 505,00	2 000,00	7 505,00	6 450,26	5 289,00	11 739,26	96,08	84,12
2.5.2	02	07.01.04.06	01	23/2017	Estádio Municipal -Requalificação do piso do Campo de Treinos	E	60%	40%		jan/17	dez/19	300,00	10 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	02.01.21 02.02.03 02.02.20 06.02.03.05 07.01.03.02 07.01.10.02	02	36/2016	Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício e respetivas instalações mecânicas e pequenas obras de reparações e conservação	E/A		100%		jan/16	dez/19	10 425,00	77 000,00	87 425,00	3 502,20	10 285,08	13 787,28	98,66	15,16
2.5.2	02	02.01.21 07.01.10.02	21	85/2014	Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento	O		100%		jan/14	dez/19	7 170,00		7 170,00	36 561,50	1 469,41	38 030,91	20,49	86,96
2.5.2	02	07.01.07	23	87/2014	Piscinas Municipais - Equipamento de informática	O		100%		jan/14	dez/19	500,00		500,00	945,18	53,00	998,18	10,60	69,07
2.5.2	02	07.01.08	24	88/2014	Piscinas Municipais - Software informático	O		100%		jan/14	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	24/2017	Piscinas Municipais - Reabilitação energética	E		15%	85%	jan/17	dez/18	93 425,00	350 000,00	443 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13 08.05.01.04 08.05.01.08	26	90/2014	Ciclovia e percurso pedonal - Adaptação da linha do Corgo Santa Marta / Régua (Projeto Intermunicipal)	E/O		100%		jan/14	dez/18	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.06	02	28/2015	Requalificação de Polivalentes Desportivos	E		100%		jan/15	dez/18	25,00	20 000,00	20 025,00	16 126,59	0,00	16 126,59	0,00	44,61
2.5.2	02	07.03.03.13	04	30/2015	Proteção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa da Veiga - Cumieira	E		15%	85%	jan/15	dez/19	25,00	55 000,00	55 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.03.03.13	03	37/2016	Espaço de lazer, desporto e aventuras radicais da Serra do Marão	E		15%	85%	jan/16	dez/19	425,00	150 000,00	150 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	02	07.01.04.13	03	25/2017	Espaço de lazer, desportivo de Paredes D'Arcá	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3					Outras actividades cívicas e religiosas							159 500,00	127 000,00	286 500,00	0,00	102 769,76	102 769,76	64,43	35,87
2.5.3	02	07.01.03.07 08.05.01.02 08.07.01	01	27/2017	Construção da Capela Mortuária da Cumieira, de Alvações do Corgo e de Sever	E/O	50%	50%		jan/17	dez/19	159 500,00	127 000,00	286 500,00	0,00	102 769,76	102 769,76	64,43	35,87



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3					Funções económicas							185 855,00	1 184 000,00	1 369 855,00	1 746 592,37	54 702,83	1 801 295,20	29,43	57,80
3.1.0					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca							110,00	61 000,00	61 110,00	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	7,31
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.13	04	93/2014	Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas	E/A				jan/14	dez/19	30,00	10 000,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	07.03.03.13	06	95/2014	Beneficiação do caminho florestal do Viso ao Alto do Marão	E				jan/14	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0	02	02.01.21 07.03.03.08	01	32/2015	Abertura e beneficiação de caminhos rurais	E/A				jan/15	dez/19	55,00	50 000,00	50 055,00	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	8,78
3.2.0					Indústria e energia							6 505,00	335 500,00	342 005,00	21 357,06	2 753,55	24 110,61	42,33	6,64
3.2.0	02	07.03.03.04	06	96/2014	Iluminação pública - Remodelação e ampliação da rede	E				jan/14	dez/19	2 000,00	5 000,00	7 000,00	18 058,00	1 322,91	19 380,91	66,15	77,34
3.2.0	02	02.01.21 07.03.03.04	7	97/2014	Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos	E/A				jan/14	dez/19	1 505,00	15 500,00	17 005,00	3 299,06	1 430,64	4 729,70	95,06	23,29
3.2.0	2	07.03.03.04	1	26/2018	Iluminação Pública - Eficiência energética	E		15%	85%	jan/18	dez/20	500,00	265 000,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0	02	07.01.03.01	08	98/2014	Reconversão da iluminação nos Edifícios dos Paços do Município, Biblioteca e Outros Edifícios Municipais	E		15%	85%	jan/14	dez/19	500,00	50 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0	02	07.01.03.01	01	28/2017	Bateria de condensadores	O		15%	85%	jan/17	dez/18	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0					Transportes e comunicações							173 845,00	429 000,00	602 845,00	1 720 417,81	51 949,28	1 772 367,09	29,88	76,29
3.3.1					Transportes rodoviários							173 845,00	429 000,00	602 845,00	1 720 417,81	51 949,28	1 772 367,09	29,88	76,29
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.01	02	120/2014	Arruamentos e obras complementares no Concelho	E/A				jan/14	dez/19	55,00	60 000,00	60 055,00	124 873,40	0,00	124 873,40	0,00	67,53
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	03	121/2014	Pavimentação de estradas e caminhos no Concelho	E/A				jan/14	dez/19	70,00	45 000,00	45 070,00	643 320,39	0,00	643 320,39	0,00	93,45
3.3.1	02	07.03.01 07.03.03.01	07	125/2014	Variante da Veiga	E				jan/14	dez/19	100,00	10 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.08	08	126/2014	Execução de valetas e obras complementares nas estradas municipais	E/A				jan/14	dez/19	505,00	19 500,00	20 005,00	11 710,22	0,00	11 710,22	0,00	36,92
3.3.1	02	07.03.01	10	101/2014	Caminho do Alto de Banduge - Aquisição de terrenos	E				jan/14	dez/18	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	11	102/2014	Caminho do Alto de Banduge - Construção	E				jan/14	dez/18	18 500,00		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.3.1	02	02.01.21 07.03.03.13	12	103/2014	Construção e reparação de muros diversos	E/A		100%		jan/14	dez/19	104 550,00	90 000,00	194 550,00	222 816,57	12 545,69	235 362,26	12,00	56,39
3.3.1	02	02.01.21	13	104/2014	Aquisição de betuminoso e inertes para a rede viária	O		100%		jan/14	dez/19	34 435,00	20 000,00	54 435,00	112 670,44	26 411,86	139 082,30	76,70	83,23
3.3.1	02	07.03.03.13	14	105/2014	Aquisição e colocação de abrigos de passageiros	E		100%		jan/14	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	5 400,67	0,00	5 400,67	0,00	51,80
3.3.1	02	07.03.03.09	15	106/2014	Segurança rodoviária - Colocação de material de segurança	E		100%		jan/14	dez/19	5 500,00	5 000,00	10 500,00	108 979,10	5 466,12	114 445,22	99,38	95,79
3.3.1	02	02.02.25 07.03.03.09	16	107/2014	Segurança Rodoviária - Reparação e manutenção de semáforos	E/O		100%		jan/14	dez/18	505,00		505,00	4 888,76	0,00	4 888,76	0,00	90,64
3.3.1	02	07.03.03.09	17	108/2014	Segurança rodoviária - Sinalização horizontal	E		100%		jan/14	dez/18	50,00		50,00	9 778,14	0,00	9 778,14	0,00	99,49
3.3.1	02	07.01.04.09	18	109/2014	Segurança rodoviária - Sinalização vertical	O		100%		jan/14	dez/18	8 000,00		8 000,00	10 245,11	7 525,61	17 770,72	94,07	97,40
3.3.1	02	07.01.15	19	110/2014	Estudos e projetos diversos	O		100%		jan/14	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	01	33/2015	Pavimentação do caminho do Portelo - Alvações do Corgo	E		100%		jan/15	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.01	02	34/2015	Variante a Alvações - Aquisição de terrenos	O		100%		jan/15	dez/19	25,00	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	35/2015	Variante a Alvações - Elaboração de projeto	O		100%		jan/15	dez/19	25,00	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	09	41/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 1ª Fase	E		100%		jan/15	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	10	42/2015	Pavimentação do caminho da Igreja de Louredo - 2ª Fase	E		100%		jan/15	dez/19	25,00	15 000,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.13	11	54/2015	Indemnização a terceiros por danos decorrentes de execução de obras municipais	O		100%		jan/15	dez/19	25,00	2 500,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	01	39/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 1ª Fase - Barreiro/Carvalhais	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	02	40/2016	Pavimentação da Estrada Municipal de Carvalhais - 2ª Fase - Carvalhais/Limite do Concelho	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01	03	41/2016	Pavimentação de arruamento em Bustelo	E		100%		jan/16	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.01 07.03.03.08	03	45/2016	Reparação de danos provocados nas infraestruturas Rodoviárias Municipais de Santa Marta de Penaguião na sequência de eventos meteorológicos excepcionais verificados entre 4 e 5, 10 a 12 de Janeiro e entre 11 a 13 de Fevereiro de 2016	E	60%	40%		jan/16	dez/89	50,00		50,00	465 735,01	0,00	465 735,01	0,00	99,99
3.3.1	02	07.03.03.08	01	29/2017	Pavimentação do caminho de Tabuadelo/Vinhós	E		100%		jan/17	dez/19	25,00	1 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	01	27/2018	Alargamento do caminho de Santa Ana - Sanhoane	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	4 500,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.3.1	02	07.03.03.08	02	28/2018	Alargamento da Rua da Quelha - Sanhoane	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	15 000,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	03	29/2018	Construção de largo no Lugar de Pombal (S.João de Lobjigos) - Aquisição de terrenos	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	04	30/2018	Construção de largo no Lugar de Pombal (S.João de Lobjigos) - Construção	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	50 000,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	05	31/2018	Pavimentação da Estrada da Malhada - Fiolhais	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	15 000,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	06	32/2018	Pavimentação da Rua do Cabo do Barreiro	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	7 500,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	07	33/2018	Requalificação do caminho de ligação da Cumieira/Pomarelhos ao limite do Concelho	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	5 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	08	34/2018	Requalificação do caminho da Barroca - Medrões	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	30 000,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	02	07.03.03.08	09	35/2018	Construção de caminho de acesso ao Pêgo Negro / Rio Corgo	E		100%		jan/18	dez/19	25,00	10 000,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0					Comércio e turismo							4 795,00	352 500,00	357 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2					Turismo							4 795,00	352 500,00	357 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	15	116/2014	Criação do Refúgio de Montanha (Obras de adaptação da Escola de Soutelo)	E		15%	85%	jan/14	dez/19	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.01	01	43/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Aquisição de terrenos	O		15%	85%	jan/15	dez/19	900,00	10 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.05	02	44/2015	Execução do complexo da praia fluvial de Fornelos - Construção	E		15%	85%	jan/15	dez/19	50,00	90 000,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	04	46/2015	Rede de Moinhos - Levantamento, recuperação e valorização	E		15%	85%	jan/15	dez/18	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	05	47/2015	Rede de percursos panorâmicos - Construção de pontos panorâmicos	E		15%	85%	jan/15	dez/18	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	06	48/2015	Povoar Serra do Marão	E		15%	85%	jan/15	dez/19	90,00	5 000,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.03.07	02	42/2016	Adaptação do Observatório do Marão para o Centro Interpretativo da Fauna e Flora	E		15%	85%	jan/16	dez/19	100,00	45 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.01.04.13 08.07.01	01	31/2017	Requalificação dos Cruzeiros e Alminhas do Concelho	E		100%		jan/17	dez/18	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	01	36/2018	Valorização Turística do Caminho Interior Português de Santiago (CIPS)	E		15%	85%	jan/17	dez/20	500,00	80 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	02.02.20 07.03.03.13	02	37/2018	Apoio ao Turismo Acessível - Turismo acessível do Caminho Português de Santiago (CIPS)	E		15%	85%	jan/17	dez/20	505,00	37 500,00	38 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	02	07.03.03.13	02	38/2018	Renovações de aldeias - Sinalética de Itinerários paisagísticos e material documental divulgativo	E		15%	85%	jan/17	dez/20	500,00	80 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano:

2018

Unidade: - Euros

Objetivo	Classificação Orçamental		Projeto / Ação		Designação do Programa e Projecto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (a)	Nível de execução financeira global % (b)
	Orgânica	Económica	Código	N.º			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.5.0					Outras funções económicas							600,00	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0	02	07.01.03.01	01	117/2014	Fórum de actividades - Criação/adaptação da Loja do Cidadão	E	60%	40%		jan/14	dez/19	500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0	02	07.01.09 07.01.10.02	02	118/2014	Fórum de actividades - Mobiliário e equipamento	O		100%		jan/14	dez/19	100,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Outras funções							35 773,00	35 398,50	71 171,50	141 594,00	35 398,50	176 992,50	98,95	83,19
4.3.0					Diversas não especificadas							35 773,00	35 398,50	71 171,50	141 594,00	35 398,50	176 992,50	98,95	83,19
4.3.0	02	07.01.01	01	119/2014	Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas - Direito de Opção	O		100%		jan/14	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	07.01.04.13	01	53/2015	Conservação do edificado ao abrigo do art.º 89.º do Regime Jurídico Urbanização e Edificação	O		100%		jan/15	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0	02	09.08.02	03	55/2015	Fundo de Apoio Municipal - Capital Social	O		100%		jan/15	dez/18	35 698,00	35 398,50	71 096,50	141 594,00	35 398,50	176 992,50	99,16	83,22
4.3.0	02	09.07.08	01	32/2017	Constituição da empresa "Águas do Douro Norte"	O		100%		jan/17	dez/18	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL											1 669 673,00	11 587 898,50	13 257 571,50	3 084 463,40	574 595,01	3 659 058,41	34,41	22,39	

a) Execução financeira anual = Montante executado no ano / Montante previsto do ano x 100

E - Empreitada

AB - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

b) Execução financeira global = Total do montante executado / (Total do montante previsto + Executado anos anteriores) x 100

O - Fornecimentos e outros

AC - Administração central